

CRONOGRAMA. ESTADO DE EJECUCIÓN Y PREVISIONES

CRONOGRAMA ACCIONES		2010		2011				2012				2013				2014				2015				
		Sep	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
A1	Proyecto de restauración (Redacción-Tramitación) Ejecución/previsión																							
A2	Cerramiento perimetral Ejecución/previsión																							
A3	Transplante de vegetación Ejecución/previsión																							
A4	Demolición de infraestructuras Ejecución/previsión																							
A5	Limpieza y desescombro Ejecución/previsión																							
A6	Gestiones administrativas para la disponibilidad de terrenos Ejecución/previsión																							
A7	Bombeo de agua Ejecución/previsión																							
A8-A13	Acondicionamiento del hueco minero																							
	Instalación de rampa de acceso y plataforma de trabajo																							
	Impermeabilización del hueco minero																							
	Relleno del hueco minero																							
	Acondicionamiento morfológico																							
A14	Forestación Ejecución/previsión																							
A15	Restauración de la red hídrica Ejecución/previsión																							
A16	Puesta en valor del patrimonio natural Ejecución/previsión																							
A17	Edición de material divulgativo y de difusión Ejecución/previsión																							
A18	Elaboración de un Plan de Comunicación Ejecución/previsión																							
A19	Elaboración de una página web Ejecución/previsión																							
A20	Organización de congreso Ejecución/previsión																							
A21	Organización de jornadas Ejecución/previsión																							
A22	Elaboración de un audiovisual Ejecución/previsión																							
A23	Instalación y mantenimiento de un punto de información Ejecución/previsión																							
A24	Acciones participativas con la población local Ejecución/previsión																							
A25	Elaboración del Informe Layman Ejecución/previsión																							
A26	Seguimiento hidrogeológico de Los Tollos Ejecución/previsión																							
A27	Seguimiento biológico de Los Tollos Ejecución/previsión																							
A28	Gestión del proyecto Ejecución/previsión																							
A29	Seguimiento del Proyecto: supervisión y evaluación Ejecución/previsión																							
A30	Auditoría financiera externa Ejecución/previsión																							
A31	Procedimiento demostrativo Ejecución/previsión																							

CLAVE DE COLORES		Cronograma según acuerdo vigente		En ejecución		Ejecución prevista hasta finalizar el proyecto
------------------	--	----------------------------------	--	--------------	--	--